

4x4 Sonderinvestitionsprogramm Radmobilität

Übersicht Maßnahmen Sonderinvestitionsprogramm Radmobilität 4x4

Ausgaben Finanzhaushalt 4x4

Maßnahmen-Nr. 4x4	Maßnahme	Summe 2019-2023	Kosten 2024 (vsl.)	Schätzung 2025	Schätzung 2026ff	2027	2028	2029
1**	Raddirekt Radschnellverbindung Darmstadt - Frankfurt Bemerkung: inkl. Variantenuntersuchung Raddirektverbindung Frankfurt Darmstadt - Arheilgen, inkl. Leistungen aus dem EH wie Leerung von Papierkörben	880.000	113.000	80.000	70.000			
2	Fahradstraße Schreberweg Bemerkung: zurückgestellt	15.000						
3	Radführung Arheilger Str./Schreberweg Bemerkung: abgeschlossen	145.000	1.000					
5	Radführung Bürgerpark Bemerkung: Grundlagenplanung in 2023 begonnen / weitere Projektbearbeitung abhängig von weiterer Personalsituation			400.000	2.300.000			
6	Aufwertung Fahrradstraße Pankratiusstraße Bemerkung: Grundlagenplanung begonnen			75.000				
8	Geh-/Radweg Kranichsteiner Str. / Fasaneriemauer Bemerkung: Planung nahezu abgeschlossen, Übergabe an Bauabteilung im Q1/2024, Zeitfenster f. bauliche Umsetzung je nach Kapazität/Priorität/Eintaktung ins städtische Bauprogramm	15.000	1.000	590.000				
9	Radweg Waldkolonie - Riedbahn Weiterstadt Bemerkung: abgeschlossen und als eigene Maßnahme finanziert (nicht über 4x4)							
11	Radführung Mainzer Str / Pallaswiesenstr Bemerkung: Planung weit fortgeschritten, Finanzierung über Gesamtmaßnahme (nicht über 4x4), Umsetzung aus HH-Gründen geschoben							
15	Verstetigung Verkehrsversuch Zeughausstraße Bemerkung: Markierung abgeschlossen, Beschilderung und Restarbeiten in 2025	90.000	5.000					
16	Radführung Dieburger Str. und Alexanderstraße Bemerkung: zur MV 2024, Markierung äußere Dieburger Straße siehe EH	185.000		670.000				
17	Radführung Rheinstraße West Bemerkung: zurückgestellt							
20	Schützenselkreuzung Landgraf-Georg-Str / Pützer Str. / Teichhaus (SQUADA) Bemerkung: mehrjährige Projektverzögerung aufgrund massiver Kritik/Einwände bei Stadt/Bund seitens Behindertenbeauftragten und (Sehbehinderten)-Verbände	130.000		Weiterbearbeitung unklar				
21	Ausbau Geh/Radweg Albert-Schweitzer-Anlage Bemerkung: Vorplanung erstellt, Maßnahme zurückgestellt/gestrichen, da kein Ausbau einer Radroute auf Fußwegen durch Naherholungs-Grünanlage							

4x4 Sonderinvestitionsprogramm Radmobilität

22	Radführung Hugelstrae Bemerkung: Vorplanung abgeschlossen, MV in 2025 geplant, Kostenschatzung berschlagig					310.000			
23	Finaler Ausbau Zimmerstrae Bemerkung: zuruckgestellt								
28**	Ausbau Radweg Rodorf Bemerkung: Planung inkl. Beleuchtung abgeschlossen, bergabe an Bauabteilung Q1/2025, Umsetzung Zeitfenster nach Kapazitt/Prioritt im stdtischen Bauprogramm	120.000	2.000	3.800.000					
29	Radfhrung Heidelberger Str. / Herrmanstr. Bemerkung: abgeschlossen	425.000							
30	Geh-/Radweg Heidelberger Str./Cooperstr. Bemerkung: abgeschlossen; Planung zur Verbreiterung sudlicher Anschluss in Bearbeitung	360.000		250.000					
32	Radfhrung Ludwigshohviertel Bemerkung: Planung weitgehend abgeschlossen; Nachprufungen im Rahmen des laufenden Planfeststellungsverfahrens rund um Straenbahn-Fhrung Cooperstrae; Planung, Finanzierung und Umsetzung im Rahmen der Gesamtprojekte "innere/uere Erschlieung" (nicht aus 4x4)								
34	Radfhrung Pfungstdter Strae. Baulich Prufung Geh/Radweg. "Durchbruch" am E Eberstadt Planungsvereinbarung DB, plus Streckenzug			200.000	150.000				
35*	Ausbau Woogsweg Arheilgen-Kranichstein Bemerkung: abgeschlossen	125.000							
36*	Versttigung/Erweiterung Verkehrsversuch Neckarstrae Bemerkung: Teilumsetzung in 2023 erfolgt, Fertigstellung im Fruhjahr 2024	113.000	320.000						
39	Kasinostrae und Frankfurter Strae Nord (Raddirekt)								
41	Raddirekt Arheilgen		1.000	360.000	650.000				
42	Herdweg								
x*	Fahrradabstellanlage Quartiersplatz Lincoln Bemerkung: abgeschlossen	70.000							
x*	Fahrradstellhilfen stadtweit Bemerkung: u.a. Quartiere Martinsviertel, Mathildenhoh umgesetzt, Planung Woogsviertel, Johannesviertel nahezu abgeschlossen, jahrliche Manahmen	470.000	16.000	150.000	50.000				
x*	Heinerbikes (Neuanschaffung Rader) Bemerkung: abgeschlossen	100.000							
x*	Poller Bemerkung: Kleinmanahmen, jahrliche Umsetzungen je nach Prioritt/Kapazitt	125.000							

4x4 Sonderinvestitionsprogramm Radmobilität

x*	Radweg Frankfurter Str. Deckensanierung entlang Merck Bemerkung: abgeschlossen	45.000						
x*	Radwegverbreiterung Rheinstr. Mozartturm Bemerkung: abgeschlossen	395.000						
x*	Sanierung Radweg Eschollbrücker Str. Bemerkung: abgeschlossen	175.000						
Summe Finanzhaushalt		3.983.000	459.000	6.575.000	3.530.000	0	0	0

Ausgaben Ergebnishaushalt 4x4

Maßnahmen-Nr. 4x4	Maßnahme	Summe	Kosten 2024 (vsI.)	Schätzung 2025	Schätzung 2026	Schätzung 2027	Schätzung 2028	Schätzung 2029
keine	Fahrradstraße "Im Erlich" / "Im Ettester" Bemerkung: abgeschlossen (keine MN-Nr., da bereits vor Beschluss umgesetzt)	50.000						
4	Fahrradstraße Alsfelder Straße Bemerkung: zurückgestellt							
5	Radführung Bürgerpark Bemerkung: abgeschlossen (einmalige Sanierung Teilabschnitt), zu Gesamtprojekt siehe Finanz-HH	30.000						
13,15,36	Radverkehrsversuche gesamt Bemerkung: abgeschlossen (Gelbmarkierungen, Beschilderungen, Leitschwellen)	200.000						
10	Fahrradstraße "Im Harras" Bemerkung: Planung abgeschlossen, Maßnahme zurückgestellt/gestrichen, da keine Fahrradstraße nach Regelwerk bei Beibehaltung Parken möglich und nur geringer verkehrlicher Mehrwert		4.000					
12	Fahrradstraße Mornewegstraße Bemerkung: zurückgestellt							
13	Verstetigung Verkehrsversuch Bleichstr. / Steubenplatz Bemerkung: abgeschlossen	100.000						
14	Radführung Grafenstraße Bemerkung: Aufnahme Planung abhängig von weiterer Personalsituation							100.000
16	Radführung Dieburger Str. Bemerkung: für Markierungen, Gutachten, Sicherheitsaudit	30.000						
18	Radführung Rheinstr. Ost Bemerkung: abgeschlossen	150.000						
19	Radführung Landgraf-Georg-Str. Bemerkung: abgeschlossen	150.000						
24	Radführung Teichhausstr. Bemerkung: abgeschlossen	255.000						
25	Querung Eschollbrücker Str. / Albert-Schweitzer-Anlage Bemerkung: aufgrund Rückstellung Projekt Albert-Schweitzer-Anlage keine große Priorität, evtl. als Kleinmaßnahme Verbesserung über Markierung zu prüfen							

4x4 Sonderinvestitionsprogramm Radmobilität

	Öffentlichkeitsarbeit Nahmobilität**							
	Bemerkung: jährliche Maßnahmen/Budget u. a. Fahrradaktionstag, Eröffnungsfest Radschnell, Drucksachen, Fahrradstadtpläne, Licht-Aktion, Miteinanderzone-Kampagne							
X*	Fortführung der Maßnahmen abhängig von weiterer Personalsituation	50.000	20.000	85.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	Anteil Cyclorama Befahrung		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Summe Ergebnishaushalt	2.330.000	99.000	199.000	395.000	135.000	95.000	195.000